

令和 8 年度
工 事 監 査 報 告 書

大町市監査委員

8監第12号
令和8年8月6日

大町市長 柳原 健 様
大町市議会議長 傳 刀 健 様

大町市監査委員 鎌 倉 幸 夫
同 二 條 孝 夫

工事監査の結果について （報告）

地方自治法第199条第1項及び第5項の規定に基づき、工事監査を実施したので、その結果を同条第9項の規定により報告します。

第1 監査の目的

地方自治法第199条第1項及び第5項の規定に基づき、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の計画・設計・施工・契約等が適正に行われているかを主眼に監査を実施した。

第2 監査対象工事及び監査対象課

令和7年度に施工した工事のうち、次の工事を監査対象とした。

(単位：円)

工事名	契約方法	事業費	工事所管課
明日香荘レストラン空調改修工事	指名競争入札	8,800,000	八坂支所
道路維持管理事業 橋梁修繕工事 大出橋 1 工区	一般競争入札	40,095,000	建設課
市道舗装修繕工事 木崎海ノ口線	指名競争入札	10,780,000	建設課
北部小学校児童クラブ改修工事 (建築)	随意契約	21,417,000	子育て支援課
北部小学校児童クラブ改修工事 (機械)	随意契約	7,590,000	子育て支援課
小学校再編に伴う旧第一中学校整備工事 (建築)	一般競争入札	630,850,000	学校教育課
小学校再編に伴う旧第一中学校整備工事 (機械設備)	指名競争入札	334,400,000	学校教育課
文化会館天井照明設備 LED 化事業	公募型 プロポーザル	197,247,600	生涯学習課

第3 監査の期日及び場所

期日 令和8年5月21日(木)～22日(金)

場所 議会棟第1会議室及び現地

第4 監査の方法

事業の計画性、設計根拠、事業効果等について、また、業者選定、契約方式等について、関係書類の審査及び聞き取りを行った。また、現地において担当職員の立会いを求め実地調査を行った。

第5 監査の結果

監査の対象となった工事について、計画性、入札契約事務、施工状況等について検査を実施したところ適正に施工されていた。

工事別の概要及び意見は別記のとおりである。

工事監査調書

工 事 名	明日香荘レストラン等空調改修工事
事 業 目 的	明日香荘は、地域間交流の促進、観光事業の振興及び市民福祉の増進を図るために設置され、本館は建設から23年が経過し施設・設備等老朽化している。空調設備は4系統あり、KHP（灯油）からEHP（電気）に随時更新しており、施設の長寿命化と利用者の快適な環境の整備を進めている。
根 拠 計 画	辺地総合整備計画書
事 業 費	8,800,000円
財 源 状 況	辺地対策事業債・一般財源
施 工 業 者	日特工業株式会社
契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	レストラン空調設備改修 屋外機：1台 屋内機：3台 空調が故障し修理不能のため、KHP（灯油）→EHP（電気）に改修。将来的に物産品販売所の空調の改修を見越して工事を実施した。
監 督 員	八坂支所産業建設係 大日方 寿二
事 務 手 続	R7.2.7 業者選定委員会付議伺 予算予定額8,800,000円 R7.3.26 業者選定委員会 指名競争入札 最低制限価格適用 資格：管 A・B等級 R7.3.26 施行伺 R7.4.1 起工伺 R7.4.7 入札通知 R7.4.25 入札 予定価格 税込 8,888,000円（最低制限価格 税込 8,144,514円） 応札8者 辞退7者 落札者 日特工業(株) 税込 8,800,000円 R7.5.1 契約締結 工期 5/1～7/28 R7.5.1 支出負担行為 R7.7.25 変更契約（増減なし） R7.7.28 しゅん工 R7.8.8 しゅん工検査 検査員 企画財政課長 R7.8.8 請求書受理 R7.8.25 支払い 8,800,000円
監 査 意 見	工事事務は適正に処理されていた。 空調設備の更新によって施設の長寿命化と利用者の快適な環境の整備を図ることができた。引き続き、老朽化に伴う施設改修を計画的に進めるとともに 新たな指定管理者と綿密な連携のもと、設置目的である地域間交流の促進、観光事業の振興及び市民福祉の増に向け、適正な施設運営に努められたい。

工事監査調書

工 事 名	道路維持管理事業 橋梁修繕工事 大出橋1工区
事 業 目 的	5年に1度の橋梁定期点検により判明した、損傷評価の大きい橋梁の修繕工事
根 拠 計 画	令和5年度 橋梁長寿命化修繕計画（第3期）
事 業 費	40,095,000円
財 源 状 況	道路メンテナンス補助金・過疎対策事業債・一般財源
施 工 業 者	株式会社 相模組
契 約 方 法	事後審査型一般競争入札（電子入札）
工 事 概 要	施工場所 平野口大出橋 市道上一大出線 工事種別 とび・土工・コンクリート 橋梁修繕工事 L=99.5m W=5.0m 支承取替工N=12基
監 督 員	建設課建設係 主査 倉科 喬一
事 務 手 続	R7.7.16 起工伺 設計額（税込） 40,282,000円 R7.7.23 業者選定委員会 事後審査型一般競争入札 とび・土工・コンクリート A、B等級 市内に本店又は支店 R7.7.29 施行伺 R7.7.31 一般競争入札公告 電子入札 落札予定価格（税込）40,282,000円 最低制限価格（税込）35,831,875円 R7.8.19 入札 応札2者 落札額（税込）39,600,000円 R7.8.22 入札参加資格要件審査・落札者決定 R7.8.28 請負契約書締結 39,600,000円 工期 7.8.28～8.3.26 R7.8.28 支出負担行為 39,600,000円 R7.10.14 前金払請求書受理 15,800,000円 R7.10.24 前金払い 15,800,000円 R8.2.6 変更契約 増工495,000円 R8.2.6 支出負担行為 495,000円 R8.3.6 しゅん工 R8.3.11 しゅん工検査 検査員 上下水道課長 R8.3.17 しゅん工払請求書受理 24,295,000円 R8.4.3 しゅん工払 24,295,000円
監 査 意 見	工事事務は適正に処理されていた。 定期的な点検と計画的な修繕により、橋梁の長寿命化を図り修繕にかかる費用の平準化・コスト縮減につながっている。

工事監査調書

工 事 名	舗装復旧受託事業 舗装工事
事 業 目 的	水道工事による掘削により、仮復旧となっている舗装を本復旧し、安全な交通環境の確保を図るものである。
根 拠 計 画	令和7年度建設課実施計画
事 業 費	10,780,000円
財 源 状 況	過疎対策事業債・一般財源
施 工 業 者	株式会社 峯村組
契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	施工場所 大町市平木崎 市道木崎海ノ口線 舗 装 工 L=240.0m W=4.45～8.25m A=1,230m ² 区画線工 L=474.0m
監 督 員	建設課建設係 技師補 宮下隼輔
事 務 手 続	R7.4.1 起工伺 R7.4.4 施行伺 R7.4.8 業者選定委員会 指名競争入札 舗装 A・B等級 R7.4.10 指名競争入札通知 R7.4.25 入札 7.4.25 落札予定価格（税込）9,317,000円 最低制限価格（税抜）7,536,701円 応札7者 辞退2者 落札額9,130,000円 R7.5.1 請負契約書締結 9,130,000円 工期 7.5.2～7.8.22 R7.5.1 支出負担行為 9,130,000円 R7.7.29 変更契約 1,650,000円増 R7.7.29 支出負担行為 1,650,000円 R7.8.8 しゅん工 R7.8.18 しゅん工検査 検査員 農林水産課長 R7.8.5 しゅん工払 10,780,000円
監 査 意 見	工事事務は適正に処理されていた。 水道工事による掘削・経年劣化等により路面状態が不良だった箇所の舗装修繕を実施したことで、円滑で安全な交通環境を確保できた。

工事監査調書

工 事 名	大町北部小学校児童クラブ改修工事（建築）					
事 業 目 的	新設される小学校内に児童クラブを設置し、児童の健全育成を図る。					
根 拠 計 画	過疎計画・実施計画					
事 業 費	21,417,000円					
財 源 状 況	子ども子育て支援施設整備交付金（国・県）・過疎対策事業債・一般財源					
施 工 業 者	株式会社 傳刀組					
契 約 方 法	随意契約					
工 事 概 要	施工場所	大町市大町4528	工事種別	改築		
	用 途	北部小児童クラブ	建築面積	312.00㎡	延床面積	1980.56㎡
	構 造	RC造				
監 督 員	子育て支援課 子育て支援係 伊藤志津子					
事 務 手 続	R7.5.13 業者選定委員会 随意契約					
	R7.4.8 施行伺1回目 設計額 20,845,000円（税込）					
	R7.6.25 起工伺					
	R7.7.16 見積り1回目 予定価格 20,845,000円（税込） 不落					
	R7.7.23 施工伺2回目 設計額 20,460,000円（税込）					
	R7.7.23 見積書2回目提出通知					
	R7.7.28 見積り2回目 予定価格 20,460,000円（税込）					
	落札額 20,350,000円（税込）見積回数4回					
	R7.8.1 契約締結 工期 8/1～1/15					
	R7.8.1 支出負担行為					
	R7.10.1 変更契約 工期 2/27					
	R7.12.12 前払金請求書受理 8,140,000円（40%）					
	R7.12.25 前払金支払い					
	R8.2.18 変更契約 増工 1,067,000円					
	R8.2.27 しゅん工					
R8.3.10 しゅん工検査 検査員 建設水道部長						
R8.3.11 請求書受理 13,277,000円						
R8.3.25 支払い						
監 査 意 見	工事事務は適正に処理されていた。 北部小学校の新設に合わせ、校舎内に児童クラブ室を整備したことにより、学校教育と放課後児童健全育成事業の連携強化を図られた。引き続き、児童の安全な居場所を確保し、保護者が安心して就労できる環境の整備に努められたい。					

工事監査調書

工 事 名	大町北部小学校児童クラブ改修工事（機械）
事 業 目 的	新設される小学校内に児童クラブを設置し、児童の健全育成を図る。
根 拠 計 画	過疎計画・実施計画
事 業 費	7,590,000円
財 源 状 況	子ども子育て支援施設整備交付金（国・県）・過疎対策事業債・一般財源
施 工 業 者	日特工業株式会社
契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	大町北部小学校 体育館棟 2 階小アリーナ改修 冷暖房設備、暖房設備、給油設備、換気設備、自動制御設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、消火設備
監 督 員	子育て支援課 子育て支援係 伊藤志津子
事 務 手 続	R7.4.8 業者選定委員会 随意契約 R7.4.8 施行伺 設計額 7,447,000円（税込） R7.6.25 起工伺 R7.6.30 見積書提出通知 R7.7.15 見積り 落札予定価格 7,447,000円（税込） 落札額 7,150,000円（税込） 見積回数1回 R7.7.18 契約締結 工期 7/18～1/15 R7.7.18 支出負担行為 R7.10.1 変更契約 工期 2/27 R8.2.18 変更契約 増工 440,000円 R8.2.27 しゅん工 R8.3.10 しゅん工検査 検査員 建設水道部長 R8.3.11 請求書受理 7,590,000円 R8.3.25 支払い
監 査 意 見	工事事務は適正に処理されていた。 北部小学校の新設に合わせ、校舎内に児童クラブ室を整備したことにより、学校教育と放課後児童健全育成事業の連携強化を図られた。引き続き、児童の安全な居場所を確保し、保護者が安心して就労できる環境の整備に努められたい。

工事監査調書

工 事 名	学校施設環境改善交付金事業 小学校再編に伴う旧第一中学校整備工事（建築）
事 業 目 的	小学校再編に伴い旧第一中学校を北部小学校として整備する。
根 拠 計 画	学校再編基本計画（令和3年9月策定） 少子化社会における義務教育のあり方検討委員会報告書
事 業 費	630,850,000円
財 源 状 況	学校施設環境改善交付金（国）・過疎対策事業債・一般財源
施 工 業 者	株式会社 傳刀組
契 約 方 法	一般競争入札
工 事 概 要	多目的教室、トイレ、特別教室、オープンスペース等増改築、保健室、昇降口等改修 体育館棟アリーナ改修 ランチルーム、給食棟 改修ほか
監 督 員	学校教育課 学校教育係 松澤 慎治
事 務 手 続	R6.9.19 業者選定委員会付議 R6.9.19 施行伺 業者選定委員会 事後審査型一般競争入札 最低制限価格適用 R6.10.10 起工伺 R6.10.17 電子入札 建築一式工事 格付A等級ほか 落札予定価格 634,205,000円（税込） 最低制限価格 583,468,600円（税込） R6.11.13 入札 応札4者 第2回見積 633,600,000円（税込） R6.11.15 入札参加資格要件審査・落札者決定 R6.11.20 請負仮契約書締結 633,600,000円 工期 議決日～7.12.18 R6.12.6 工事請負契約の締結 議会提出 R6.12.17 議決 R6.12.17 支出負担行為 253,440,000円 R7.2.5 変更契約 支払限度額の変更 R6：202,750,000円 R7：430,850,000円 R7.2.5 支出負担行為 ▲50,690,000円 R7.2.20 前金払 81,100,000円 R7.4.1 支出負担行為 121,650,000円（繰越分） 430,850,000円（R7分） R7.10.1 変更契約 工期 R8.2.27 R7.10.21 出来形確認申請書受理 R7.10.29 出来形検査 検査員 建設水道部長 出来形率 44.89% R7.12.5 部分払い（出来高払い）121,650,000円 前金払い 163,328,800円 R8.1.23 変更仮契約 ▲2,750,000円 R8.2.3 変更契約締結議案提出 R8.2.3 議決 R8.2.3 支出負担行為 ▲2,750,000円 R8.2.27 しゅん工 R8.3.10 しゅん工検査 検査員 建設水道部長 R8.4.15 しゅん工払 264,771,200円
監 査 意 見	工事事務は適正に処理されていた。 市内の4つの小学校が、北部小学校、南部小学校に再編され、集団教育の充実、教育施設の近代化、教員の協働体制強化といった教育環境の改善が図られた。

工事監査調書

工 事 名	学校施設環境改善交付金事業 小学校再編に伴う旧第一中学校整備工事（機械設備）
事 業 目 的	小学校再編に伴い旧第一中学校を北部小学校として整備する。
根 拠 計 画	学校再編基本計画（令和3年9月策定） 少子化社会における義務教育のあり方検討委員会報告書
事 業 費	334,400,000円
財 源 状 況	学校施設環境改善交付金（国）・過疎対策事業債・一般財源
施 工 業 者	日特工業株式会社
契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	全棟共通特別教室改修に伴う機械設備改修 全棟共通トイレ・水飲み場改修 特別教室棟増築に伴う機械設備改修
監 督 員	学校教育課 学校教育係 松澤 慎治
事 務 手 続	R6.9.9 業者選定委員会付議 R6.9.19 業者選定委員会 事後審査型一般競争入札 管工事 A等級 R6.9.19 施行伺 R6.10.10 起工伺 R6.10.17 一般競争入札公告 R6.11.13入札 応札2者 落札予定価格（税込）335,665,000円 最低制限価格（税込）308,811,800円 R6.11.13入札 応札2者 R6.11.15 入札参加資格要件審査・落札者決定 R6.11.20 請負契約書締結 334,400,000円 工期 6.12.17～7.12.18 R6.12.6 工事請負契約締結議案提出 R6.12.6 議決 R6.12.17 R6.12.17 支出負担行為 133,760,000円 R7.3.12 前金払請求書受理 53,504,000円 支払い R7.3.25 R7.4.1 支出負担行為 80,256,000円（繰越分） 200,640,000円（R7分） R7.10.1 変更契約 工期 8.2.27 R7.10.21 出来形確認申請 R7.10.29 出来形検査 検査員 建設水道部長 R7.11.25 部分払い（出来形支払い）請求書受理 80,256,000円 支払い R7.12.5 R8.2.27 しゅん工 R8.3.10 しゅん工検査 検査員 建設水道部長 R8.3.19 しゅん工払い請求書受理 200,640,000円 支払い R8.4.15
監 査 意 見	工事事務は適正に処理されていた。 市内の4つの小学校が、北部小学校、南部小学校に再編され、集団教育の充実、教育施設の近代化、教員の協働体制強化といった教育環境の改善が図られた。

工事監査調書

工 事 名	大町市文化会館天井照明設備ＬＥＤ化事業
事 業 目 的	大町市文化会館大ホールの照明LED化を実施し、良好な舞台鑑賞ができる環境を維持し、さらにLED照明の使用による脱炭素化事業の推進、電力コストの削減を図る。
根 拠 計 画	大町市地球温暖化対策実行計画
事 業 費	197,247,600円
財 源 状 況	脱炭素化推進事業債・一般財源
施 工 業 者	安曇電設株式会社
契 約 方 法	公募型プロポーザル方式
工 事 概 要	施行箇所：大町市大町1601番地２ 文化会館大ホール 工事種別：電気工事 入替対象照明：333個 うち大ホール270個、ホワイエ63個
監 督 員	生涯学習課 文化会館 内山 健太
事 務 手 続	R6.12.24 業者選定委員会 公募型プロポーザル方式 R6.12.25 起工伺 R7.1.14 公示・公告 R7.1.21 公募型プロポーザル審査委員会設置 R7.1.22 技術提案 参加表明 1者 R7.1.28 参加資格の決定 R7.2.13 技術提案書提出 R7.2.19 審査委員会 最優秀提案者（優先交渉権者）の決定 R7.2.20 施行伺 R7.2.25 業者選定委員会（2回目） R7.2.28 優先交渉権者からの見積書提出 予定価格：203,500,000円（税込） 見積額 203,500,000円（税込） R7.2.28 仮契約締結 R7.3.7 工事請負契約締結 議案提出 R7.3.18 議会議決 工期 3/18～12/26 R7.2.28 支出負担行為 24,400,000千円（R6） R7.4.1 支出負担行為 36,600,000千円（繰越） 42,500,000千円（R7） R7.5.2 前金払 24,400,000円（税込） R7.12.2 変更契約 工期 2/28 R8.1.9 仮変更契約 減額 ▲6,252,400円（税込） R8.2.3 工事請負契約変更契約締結 議案提出 R8.2.3 支出負担行為 ▲6,252,400円 R8.2.8 しゅん工 R8.2.9 しゅん工検査 検査員 総務部参事 R8.2.25 しゅん工払い 172,847,600円（税込）
監 査 意 見	工事事務は適正に処理されていた。 本事業施工により客席の視認性が良好になった。また電気使用量の節減、照明長寿命化による交換コストの低減、さらに温室効果ガスの削減などの効果が期待できる。 引き続き、老朽化に伴う施設改修について計画的に実施されたい。